



Kitaumnutzungen 2020

Fintel – Lauenbrück – Helvesiek

Überblick zum Ausschuss für
Bildung, Soziales und Jugend

Herr Hoppe, FD II.2 – Bau und Planung

Ablauf:

- Ende Januar – Anmeldeschluss Kinder
- Ende Februar - Finalisierung Platzzuweisungen, Gruppen etc.,
➔ Raumbedarf ermitteln, bauliche Möglichkeiten prüfen
- Anfang März - Abstimmungsergebnisse FB I und II
- Ab Mitte März - Bauvorhaben
 - Notwendige Baumaßnahmen ermitteln
 - Ggf. Bauantrag erstellen
 - Ausschreibungen, Angebotsvergleiche, Vergaben
 - Baugenehmigung abwarten und ggf. zus. Vorgaben berücksichtigen
 - Bauablauf planen und fixieren
 - Baumaßnahmen durchführen (Risiko: Bauen im Bestand!)

Baufenster: 20-31. Juli

Bauanträge Ende Mai gestellt / Genehmigt Ende Juni bzw. 2x Ende Juli

Interessierte Parteien für Bauantrag u.a.:

Gemeinde, Samtgemeinde, Schulverwaltungs- und Kulturamt, Gesundheitsamt,
Brandschutz, GUVV, Landesschulbehörde

