

Samtgemeinde Fintel
Berliner Straße 3

27389 Lauenbrück
Deutschland

Mietangebot: 2301370

06.12.2023

Kunden Nr.: 68262

Ihre Anfrage
6.12.2023
Aufstellort: GS Fintel
Liefertermin: nach Absprache

Ansprechpartnerin:
Carmen Smit-Lobmeyer
Telefon 02504 9316-128
c.smit-lobmeyer@bolle.net

Sehr geehrter Herr Behrens,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne bieten wir Ihnen aus unserem Lieferprogramm freibleibend wie folgt an:

Pos.	Menge	Beschreibung	Miete pro Monat	Gesamtpreis
Mietrückläufer "Zwei Klassenräume" laut beigefügtem Datenblatt mit Grundriss, bestehend aus:				
• 9 Container • Innenverkleidung V20-Platten • Akustik-Abhangdecke • zentrale Elektroinstallation • Elektroheizkörper • Technikraum mit Pumi-Becken				
001	1,00	Miete Containeranlage (Mindestmietlaufzeit 24 Monate)	3.775,00 €	3.775,00 €
Gesamt Miete p. Monat:			3.775,00 €	
Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
002	1,00	Transport und Montage	28.808,00 €	28.808,00 €
003	1,00	Demontage und Rücktransport	11.605,00 €	11.605,00 €
Achtung: Brandmeldeanlage, ELA-Anlage, EDV-Verkabelung, funkvernetzte Rauchwarnmelder, Blitzschutz, Erdung können zusätzlich angeboten werden.				
Gesamt Nebenleistungen:			40.413,00 €	
Gesamtkosten:			131.013,00 €	

Lieferadresse:

Grundschule
Himberg 7
27389 Fintel

Versicherung:

Während der Mietzeit sind die Container sowie die von uns gelieferten Einrichtungsgegenstände gegen die Risiken Brand, Sturm, Einbruch und Diebstahl versichert.

Bedarfsposition:

Nachfolgendes Zubehör kann gegen Aufpreis auf Bestellung mitgeliefert werden. Die Abrechnung erfolgt pauschal für die Dauer der Baumaßnahme. Bitte teilen Sie uns Ihren genauen Bedarf rechtzeitig vor Anlieferung der Mietgegenstände mit

• CEE-Kabel (incl. Stecker und Kupplung), 32 A je mtr.	2,00 €
• lfdm. Zuwasserschlauch 3/4" je mtr.	1,00 €
• lfdm. KA-Abwasserrohr NW 100 je mtr.	1,00 €
• Kunststoffplatten 40 x 40 x 5 cm je Stück	4,00 €

Transport:

Anlieferung / Entladung erfolgt mit firmeneigenen Spezialfahrzeugen, die mit einem leistungsfähigen Ladekran ausgestattet sind. Falls erforderlich hat der Mieter am Einsatzort für die Ent- und Beladung der Mietgegenstände sowie für das Rangieren und Einweisen innerhalb der Baustelle alle Hilfsmittel und Hilfskräfte auf eigene Kosten zur Verfügung zu stellen. Am Verwendungsort des Mietgegenstandes anfallende Warte- und Standzeiten werden mit 95,00 € je LKW-Stunde berechnet.

Bauseitige Leistungen:

- Freie Zufahrt zum Stellplatz für eine Zugmaschine mit Anhänger.
Der Mehraufwand für das Abstellen des Anhängers außerhalb der Baustelle und das Umladen auf die Zugmaschine wird nach Aufwand abgerechnet.
- Eine ebene feste Stellfläche oder ein Betonstreifenfundament; falls gewünscht, werden Kunststoffplatten gegen Aufpreis mitgeliefert.
- Anschluss an vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen bereits zum Zeitpunkt der Aufstellung.
- Alle Elektro-Anschlüsse und Fundamenterdungen gemäß VDE-Vorschriften.
- elektr. Absicherung max. 25 Ampere; Zuleitung min. 5 x 6 mm²
- In Abhängigkeit vom Einsatzzweck kann für die Aufstellung des Containers eine behördliche Genehmigung erforderlich sein.
- Alle elektrischen Betriebsmittel sind nach BGV A3 überprüft;
zu allen weiteren Prüfungen während der Mietzeit verpflichtet sich der Auftraggeber.
- Um eine geregelte Dachentwässerung zu gewährleisten, ist der Mieter verpflichtet das Containerdach frei von Laub und Schmutz zu halten.
- Treppen und Podeste im oder am Mietobjekt sind vom Mieter regelmäßig zu warten und vor allem auf Festigkeit und Standsicherheit zu überprüfen.
- Vorhandene Rauchwarnmelder sind bei Auslieferung nach DIN 14676 auf ordnungsmäßigen Zustand und Funktion geprüft. Eine Bedienungsanleitung wird auf elektronischem Wege zur Verfügung gestellt. Während der Mietzeit verpflichtet sich der Auftragnehmer, Wiederholungsprüfungen entsprechend DIN 14676 durchzuführen und zu dokumentieren. Die Dokumentation ist dem Vermieter kostenfrei zur Verfügung zu stellen.
- Die Montage von Rauchwarnmeldern ist für bestimmte Räume gesetzlich verpflichtend. Die Nichtbeauftragung ist uns zu bestätigen. Installation, Wartung und Instandhaltung sind in diesem Fall bauseits sicherzustellen.

Preisstellung:

Die Preise basieren auf einer Mindestmietdauer von 24 Monaten.
Zzgl. gesetzlicher MwSt.

Zahlungsbedingungen:

Mietberechnung erfolgt monatlich im Voraus;
zahlbar innerhalb von 10 Tagen netto Kasse.
nach Rechnungserstellung.
Die Kosten für Montage u. Anlieferung werden mit der ersten Rechnung fällig, die Kosten für Demontage, Rücktransport u. Endreinigung mit der letzten Rechnung.
Diese Zahlungsbedingungen gelten vorbehaltlich einer positiven bzw. ausreichenden Bonität.

Geschäftsbedingungen:

Im Übrigen gelten unsere Mietbedingungen.

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihre Zustimmung findet und würden uns freuen,
Ihren Auftrag zu erhalten.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Bolle Mobile Raumsysteme GmbH

i. A.

Carmen Smit-Lobmeyer