

An aerial photograph of a school campus. The foreground is dominated by a large, well-maintained green lawn with several trees scattered across it. In the middle ground, there are several buildings, including a large red brick building with a blue roof and a smaller white building. A paved path or road runs through the center of the campus. The background shows more trees and parts of other buildings, suggesting a larger campus or neighborhood.

Temporäre Containererweiterung

Friedrich- Freudenthal- Schule


Zusätzlicher Raumbedarf an der Grundschule Fintel

Aufgrund von steigenden Schülerzahlen in Verbindung mit der Auflösung der Eingangsstufe war für die Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung der Grundschule Fintel die Bereitstellung von Containeranlagen für zwei allgemeine Unterrichtsräume notwendig.

Mit Ratsbeschluss vom 18.01.2024 wurde sich für die Anmietung einer Containerlösung für maximal 48 Monate ausgesprochen. Der konkrete Raumbedarf wurde in Abstimmung mit der Schulleitung wie folgt festgelegt:

- 2 allgemeine Unterrichtsräume (AUR)
- 2 Differenzierungsräume
- WC- Anlage, Garderobenflur, Technik, Putzmittel

Zusammen mit der Genehmigungsbehörde und der Schulleitung wurde die Aufstellfläche festgelegt



Ablauf und Kostenaufstellung

Beschluss	Januar 2024
Planung – Ausschreibung*	Januar bis Mai 2024
Beginn der Baumaßnahme	Mai 2024
Fertigstellung	September 2024
*Ausschreibung EU (geschätzter Auftragswert)	336.000,00 €
Grenz-/ Schwellenwert	221.000,00 €
tatsächliche Kosten	ca. 290.000,00 €
Anschluss-/ Ausstattungskosten etc.	ca. 30.000,00 €

Blick aus Nord-Ost



Blick aus Nord-West



Stand der Aufbauphase



Podeste, Bodenabschlussblenden und Vordach fehlen noch

Blick von Oben



Blick aus einem AUR in Richtung Pferdemarkt



Blick aus einem AUR Richtung Feuerwehr mit 2. Fluchtweg



Blick Richtung Haupteingang des Bestandsgebäudes



Vielen Dank!